



Wandelpad

Wandelpad Update 13 - Week 29

Stichting Bouwen aan Biddinghuizen
onderdeel van Dorpsbelangen Biddinghuizen.

Het is allemaal erg snel gegaan afgelopen week. Op maandag is de plaats waar de brug moest komen vrijgemaakt van alle riet, tevens is het kanaal dieper gemaakt omdat anders het werkponten niet naast de brug kon liggen. Maandagochtend zijn de brug en palen gebracht door Wijma, de brug was voorbereid in stukken van 6 meter. Op dinsdag is begonnen met het spuiten van de palen en woensdag avond zaten alle palen erin. Op donderdag is begonnen met het plaatsen van de brugdelen en het monteren van de brugleuningen. Vrijdagmiddag om 14:30 was het zover dat de brug opengesteld kon worden voor het publiek. De opening is verricht door Piet Keijzers door het vast spijkeren van de laatste plank van de brug. Piet is als vrijwilliger betrokken geweest bij de realisatie van het wandelpad, daarnaast voert hij met enige regelmaat vrijwilligerswerk uit in en om het dorp.

Direct na de openstelling werd er al veel gebruik gemaakt van de brug om over te steken. Mensen stonden aan beide zijdes van de brug te wachten om de oversteek te maken. Vanaf de brug heeft men een prachtig uitzicht op de Hoge vaart en ook de waterpartij richting het dorp. Maandag zullen de leuning afgesteld worden en dan is de brug volledig gereed.



De komende weken zullen we de administratie van het project gaan afronden. Hiervoor zullen we alle vrijwilligers benaderen met een verzamelformulier waarop de door hun gewerkte uren vermeld staan. Dit formulier moet door iedereen ondertekend worden, dit is nodig vanwege de Europese subsidie. De mensen van de initiatiefgroep zullen de vrijwilligers hiervoor benaderen en vragen om dit formulier te ondertekenen.



De komende weken gaan we ook verder met het in kaart brengen van de diverse routes rondom het dorp en in het dorpsbos. Hiervoor worden alle aanwezige paden opgemeten en dit wordt geregistreerd om later te kunnen verwerken.



Dit project is medegefinancierd door de Europese Unie